




Meetup #25

27 maart 2018









Bouw van de blokken

Legenda

Gereed

In aanbouw

Planvorming

Als gevolg van nieuwe parkeernormen voor auto en fiets zijn er meer fietsnietjes bij gekomen.


Er heeft overleg plaatsgevonden met direct omwonenden over het ontwerp voor de speelplek tussen blok 9 en 10.

De aanbesteding voor fundering is afgerond. De werkzaamheden aan de funderingsplaat voor de skatebaan starten in april/mei, het heien is in juni.

De weg bij blok 12 (Faas Wilkesstraat) wordt omgelegd tbv bouwterrein en aangepast schoolplein

De werkzaamheden aan de kruising met de Eef Kamerbeekstraat zijn vertraagd, vanwege PFOS, net als veel andere werkzaamheden in de openbare ruimte. Waar gaten voor bomen gegraven moeten worden, worden alle werkzaamheden uitgesteld.

De ondergrond bij de sportvelden moet opgehoogd worden. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar hoe dit het beste kan, wat dit kost en hoe lang het gaat duren. Ook wordt het ontwerp voor een sportvelden een slag verder gebracht.



Openbare ruimte

Legenda

Gereed

In
aanbouw

Plan-
vorming





Werkgroep verkeersveiligheid

Volgende werkgroep (verkeers)veiligheid op 13 april om 9.00 uur

Aanmelden via Darius Riesener
ontwikkelingzeeburgereiland@amsterdam.nl



Info? Contact?

Gebiedsontwikkeling

WWW www.amsterdam.nl/projecten/zeeburgereiland



facebook.com/SportheldenbuurtZeeburgereiland

@ ontwikkelingzeeburgereiland@amsterdam.nl

Meldingen openbare ruimte

WWW www.verbeterdebuurt.nl

Tel 14020